


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO
(Artigo 45, § Único, da Lei Complementar nº 101/2000)


EXERCÍCIO DE 2014 - LDO 2015



ORDEM	DENOMINAÇÃO DA OBRA	FONTE DE RECURSO	SITUAÇÃO DA OBRA	% EXECUTADA	VALOR	
					TOTAL	PAGO
1	Pavimentação Asfáltica nas Ruas Rondônia, Tapira e Padre João Bosco.	Contrato de Repasse 0348860-69/2010/MTUR/CAIXA, Ministério do Turismo e Caixa Econômica Federal.	Em Andamento	58,64%	299.425,07	175.588,39
2	Pavimentação Asfáltica nas Ruas Rondônia, Tapira e Padre João Bosco.	Recursos Próprios	Em Andamento	53,37%	374.711,84	200.000,00
3	Reforma da Praça Brasília Sendo Pavimentação com Blocos Sextavados, Confecção e Implantação de Meio Fio.	Convênio nº. 069/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana.	Em Andamento	77,16%	190.910,88	147.306,29
4	Abastecimento de Água na Zona Rural do Município, Comunidade Banco da Terra.	TC/PAC 0166/2012, firmado com a FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	Em Andamento	60,84%	683.130,78	415.622,21
5	Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município, Comunidade Banco da Terra.	TC/PAC 0166/2012, firmado com a FUNASA - Fundação Nacional da Saúde	Em Andamento	23,79%	1.086.758,18	258.553,35
6	Construção de uma escola proinfância B, metodologia inovadora.	Convênio nº. 5765/2013, Firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Em Andamento	0,00%	1.728.093,34	-
7	Construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário na Escola Neide de Oliveira Brito.	Convênio nº. 204210/2013, Firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Em Andamento	24,20%	509.493,35	123.274,43
TOTAL GERAL					4.872.523,44	1.320.344,67
					3.552.178,77	3.552.178,77

Denise/MT., em 15 de Abril de 2014.


PEDRO TERCY BARBOSA
Prefeito Municipal


PEDRO HEMING DOS SANTOS
CRC/MT 007244/O-0